

事業名:アイヌ文化拠点空間整備事業 - 1

(コミュニティ活動支援事業)

事業概要	事業期間	総事業費	実績額
<ul style="list-style-type: none"> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 生活館棟工事</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 外構工事</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 備品購入</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 建築確認、省エネ適合性判定等</li> <li>・アイヌ関連資料の修復、複製</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 展示館棟実施設計</li> <li>・常設展示実施設計</li> </ul>	令和6年6月 ～ 令和7年3月	271,264,000円	270,830,907円

主な事業内容	事業主体 (委託先)	総事業費	実績額
幕別町アイヌ文化拠点施設 生活館棟工事	幕別町	168,403,000円	168,080,000円
幕別町アイヌ文化拠点施設 外構工事	幕別町	39,072,000円	38,929,000円
幕別町アイヌ文化拠点施設 備品購入	幕別町	20,248,776円	20,177,432円
幕別町アイヌ文化拠点施設 建築確認、省エネ適合性判定等	幕別町	651,150円	758,380円

## 事業による成果・効果

- ・アイヌ文化拠点施設生活館棟の工事に着手した。(令和7年度完成予定)
- ・アイヌ文化拠点施設の外構工事に着手した。(令和8年度完成予定)
- ・令和7年度から建設する部分の建築確認及び省エネ適合性判定により、建築基準を満たし、省エネに配慮した建築物であることが確認できた。
- ・アイヌ文化拠点施設で使用する備品の購入を行った。

## 事業名:アイヌ文化拠点空間整備事業 - 2

(コミュニティ活動支援事業)

事業概要	事業期間	総事業費	実績額
<ul style="list-style-type: none"> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 生活館棟工事</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 外構工事</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 備品購入</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 建築確認、省エネ適合性判定等</li> <li>・アイヌ関連資料の修復、複製</li> <li>・幕別町アイヌ文化拠点施設 展示館棟実施設計</li> <li>・常設展示実施設計</li> </ul>	令和6年6月 ～ 令和7年3月	271,264,000円	270,830,907円

主な事業内容	事業主体 (委託先)	総事業費	実績額
アイヌ関連資料の修復、複製	幕別町	3,322,000円	3,319,095円
幕別町アイヌ文化拠点施設 展示館棟実施設計	幕別町 (株アトリエブंक)	31,680,000円	31,680,000円
常設展示実施設計	幕別町 (株丹青社)	7,887,000円	7,887,000円

## 事業による成果・効果

- ・アイヌ関連資料の修復について、令和6年度は陣羽織の損傷箇所修復等を行った。また、複製については考古館に展示されていた着物をリサイズした複製(ミニミプ)を作製し、アットウシの複製材料の購入など、次年度以降の準備についても実施した。
- ・アイヌ文化拠点施設展示館棟について、令和6年度は実施設計を行ったことにより、建設工事が実施可能となった。
- ・令和7年度から建設工事を予定する展示館棟における展示について、令和6年度は設計を行ったことにより、工事への着手が可能となった。



複製ミニミプ