

事業名:アイヌ文化拠点空間整備事業 - 1

(コミュニティ活動支援事業)

事業概要	事業期間	総事業費	実績額
<ul style="list-style-type: none"> ・幕別町アイヌ文化拠点空間整備事業基本計画策定・基本設計 ・千住生活館解体設計 ・蝦夷文化考古館保存改修設計 ・蝦夷文化考古館展示収蔵資料の搬送 ・アイヌ関連資料の修復 ・多機能型交流施設における常設展示の検討(シナリオ会議(4回)の開催) 	令和4年4月 ～ 令和5年3月	28,878,000円	28,305,013円

主な事業内容	事業主体 (委託先)	総事業費	実績額
幕別町アイヌ文化拠点空間整備事業基本計画策定・基本設計	幕別町 (株)アトリエブंक	17,985,000円	17,985,000円
千住生活館解体設計	幕別町 (株)岡田設計帯広事務所	2,750,000円	2,750,000円
蝦夷文化考古館保存改修設計	幕別町 (株)アトリエブंक	4,290,000円	4,290,000円

事業による成果・効果

- ・令和6年度から建設工事を予定する多機能型交流施設を含む「幕別町アイヌ文化拠点空間」について、令和4年度は基本計画の策定及び基本設計を実施したことにより、令和5年度からの実施設計が実施可能となった。
- ・千住生活館解体設計の実施により、令和5年度に解体工事を行うことが可能となった。
- ・蝦夷文化考古館保存改修設計の実施により、令和6年度に保存改修工事を行うことが可能となった。

事業名:アイヌ文化拠点空間整備事業 - 2

(コミュニティ活動支援事業)

事業概要	事業期間	総事業費	実績額
<ul style="list-style-type: none"> ・幕別町アイヌ文化拠点空間整備事業基本計画策定・基本設計 ・千住生活館解体設計 ・蝦夷文化考古館保存改修設計 ・蝦夷文化考古館展示収蔵資料の搬送 ・アイヌ関連資料の修復 ・多機能型交流施設における常設展示の検討(シナリオ会議(4回)の開催) 	令和4年4月 ～ 令和5年3月	28,878,000円	28,305,013円

主な事業内容	事業主体 (委託先)	総事業費	実績額
蝦夷文化考古館展示収蔵資料の搬送	幕別町 (株)日本通運道東支店	2,430,000円	2,430,000円
アイヌ関連資料の修復	幕別町	175,000円	101,913円
常設展示シナリオ会議	幕別町	1,005,000円	748,100円

事業による成果・効果

- ・蝦夷文化考古館の収蔵資料については、令和4年度末に蝦夷文化考古館を閉館し、作業スペースを有する生涯学習施設へ搬送を実施したことにより、劣化状況等の確認や修復作業の実施が可能となった。
- ・アイヌ関連資料の修復について、蝦夷文化考古館を令和4年度末まで開館したことにより、展示資料を除く一部の修復のみを行った。また、新たに寄贈を受けたアイヌ関連資料について、状況調査及び整理作業を実施し、今後の展示に向けた準備を行うことができた。
- ・多機能型交流施設における展示内容について、常設展示シナリオ会議において検討や協議を重ねたことにより、令和5年度からの展示基本計画における基礎とすることができた。また、蝦夷文化考古館の収蔵資料の一部について科学分析を行い、展示基本計画における基礎データとすることができた。